

Lyse Produksjon AS
Postboks 8124
4069 STAVANGER

Vår dato: 14.08.2014
Vår ref.: NVE 200707318-85 tbn/lbl
Arkiv: 317/031.Z
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Jan Henning L'Abée-Lund

Lyse Produksjon AS - befaring Lysebotn kraftverk, Forsand kommune

Vi viser til tilsyn på Lysebotn kraftverk den 13.8.2014. Hensikten med tilsynet var å følge opp spørsmål og problemstillinger som ble avdekket under tilsynet i juni måned.

Deltakere: Oddvar Njå fra Lyse Produksjon AS, Terje Anti Nilsen, Gunnar Vika og Therese Høy fra byggeledelsen, landskapsarkitekt Astrid Norland fra eget firma og Jan Henning L'Abée-Lund fra NVE.

En kort status ble gjennomgått før inspeksjonene i felt.

Lokalitet	Status	Kommentar
Anleggsvei Lysebotn	Avventer	Vegetasjonsetableringen på veiskråningen er vesentlig bedre enn i juni. På store areal har vegetasjonen fått etablert seg. Vegetasjonen har imidlertid uteblitt på klart avgrensede områder. Byggeledelsen tar kontakt med firmaet som utførte arbeidet for å finne ut hva som kan gjøres.
Kulvert i kraftverksområdet	OK	En kulvert med tilhørende rør var lagt ned for å reparere tidligere erosjon og hindre ny erosjon ved veien opp til portalen. Områdene ble tilsådd sist uke. Det mangler en rist i innløpet. Denne må monteres snarest mulig. Arbeidet er for øvrig utført på tilfredsstillende måte.
Strandavatn	OK	<u>Deponiet</u> : Betydelige dekkmasser fra deponiets nedre del er tatt av og mellomlagret i på flere steder i det fremtidige deponiet i påvente av etterbruk. Dette er gjort på en tilfredsstillende måte. Det dreier seg om myrjord og underliggende sand. For å drøye de organiske massene kan de to delene blandes. Det er viktig å fortsette uttaket av de organiske massene og underliggende masse da slike masser høyst sannsynlig vil være mangelvare i avslutningsfasen.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Region Nord
Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

	Avventer	<u>Påhugget</u> : Tunneldriften var nå kommet ca. 500 m inn i fjellet. Bekken ved siden av det nye påhugget var nå steinsatt og dermed midlertidig sikret. Det ble reist spørsmål om hvorvidt den gamle portalen er nødvendig i fremtiden. Dette skal sjekkes ut. Området rundt det nye og gamle påhugget og bekken skal oppmåles slik at en plan for hvordan man ser for seg området i endelig form kan utferdiges. Oppmålingen vil finne sted i august og første utkast til plan sendes NVE for kommentar august/september. Endelig plan sendes NVE for godkjenning.
Utslaget i sjøen	Avventer	I prosjektets fremdrift har det kommet opp et spørsmål om deponering av løsmassene og tunnelmassene som må fjernes i forbindelse med sjakten til avløpstunnelen. Kan de tippes i sjøen på stedet eller må de fraktes inn til hoveddeponiet? Selv om det er snakk om begrenset volum må deponering avklares om man ikke skulle ønske å frakte massene til hoveddeponiet. Deponering på stedet er ikke avklart i tidligere godkjente planer. Skulle man falle ned på at deponering på stedet er beste trafikale løsning, kan en slik løsning avklares i samme søknad som portalområdet ved Strandavatn. Deponering på stedet må for øvrig også avklares etter forurensningsloven.
Neste tilsyn		Mandag 20. oktober. NVE møter byggeledelsen på fly fra Oslo kl. 0700.

NVE minner om forskrift om internkontroll for vassdragsanlegg (FOR 2011-10-28 nr 1058, IK-vassdrag) som vi forutsetter blir etterlevd

Med hilsen

Øyvind Leirset
Seksjonssjef

Jan Henning L'Abée-Lund
seniorrådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Kopi:

Lyse Produksjon AS v/Oddvar Njå

